

MAPA DE PREÇOS

Contratação de empresa especializada para fornecimento, entrega, instalação e troca das baterias dos bancos de energia dos 2(dois) nobreaks utilizados no Datacenter do TJMMG, com o devido descarte das baterias retiradas

Descrição do Objeto			Relação de empresas:								CUSTO MÉDIO		MEDIANA	
			MEGA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS LTDA		DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		PAMLUX ENERGIA E CONTROLE LTDA		SKTEC ENERGIA E SISTEMAS EIRELLI					
			Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Quantidade	OPTANTE PELO SIMPLES		OPTANTE PELO SIMPLES		OPTANTE PELO SIMPLES		OPTANTE PELO SIMPLES					
1	BATERIAS PARA NOBREAK	228	R\$ 110,00	R\$ 25.080,00	R\$ 107,00	R\$ 24.396,00	R\$ 110,00	R\$ 25.080,00	R\$ 116,30	R\$ 26.516,40	R\$ 110,83	R\$ 25.269,24	R\$ 110,00	R\$ 25.080,00
2	SERVIÇOS DE ENTREGA, INSTALAÇÃO, TROCA, DESCARTE E DEMAIS	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.122,00	R\$ 1.122,00	R\$ 1.312,00	R\$ 1.312,00	R\$ 1.303,50	R\$ 1.303,50	R\$ 1.217,00	R\$ 1.217,00
Total:			R\$ 26.060,00		R\$ 26.196,00		R\$ 26.202,00		R\$ 27.828,40		R\$ 26.572,74		R\$ 26.297,00	